



RPabine

MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS REUNIÃO DE 2026/03/06

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROC.º 300.10.001/2024/19

ASSUNTO: 4.5. Construção de 8 fogos – Avenida 25 de abril, n.º 61 – Malveira – Prorrogação de Prazo. -----

INFORMAÇÕES/PARECERES: Presente, em anexo, a Informação Interno/2026/5440, e anexos, elaborada em 28 de fevereiro de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaíram os pareceres de concordância do Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas e do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, ambos datados de 03 de março de 2026.-----

DELIBERAÇÃO: Atenta a Informação prestada, e os respetivos anexos, que se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 312.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovar o pedido de **prorrogação de prazo** da obra de Construção de 8 fogos – Avenida 25 de abril, n.º 61 – Malveira, bem como dos respetivos planos de trabalho e pagamentos, por **93 (noventa e três) dias**, com término no dia 23 de junho de 2026.-----

--- Mais deliberou aprovar a minuta da adenda ao Contrato n.º 296/2024 “Construção de 8 fogos – Avenida 25 de abril, n.º 61 – Malveira”, que titula a prorrogação de prazo, conforme documento anexo, o qual se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.-----

Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / Maioria. -----

Votos a favor: Do Volezora e do m. Presidente -----

Votos contra: == -----

Abstenções: -----

Declarações de voto: — -----

ASSINATURAS:









